

Zeitliche Konkretisierung der Prio-Maßnahmen aus dem Masterplan Schulen (Stand April 2024)
in Abhängigkeit von personellen und finanziellen Ressourcen

Rangfolge	Maßnahme	2024				2025				2026	2027	2028	2029 ff.
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
1	Grundschule Kayh: Erstellung Übergangslösung zur Aufnahme einer weiteren Klasse im Dachgeschoss + Schaffung zusätzlicher Räume für die Kernzeitbetreuung bis zum Beginn des Schuljahres 2024/2025	Umsetzung in den Sommerferien 2024											
2	Pfalzgraf-Rudolf-GS: Erstellung Übergangslösung zur Aufnahme steigender Schülerzahlen bis Beginn SJ 2025/2026	mobile Lösung											
3	Neubau Grundschule am Grafenberg: Inbetriebnahmen 1. Quartal 2028	Umsetzung bis 1. Quartal 2028, Zuschussvoraussetzung Inbetriebnahme (GT) 31.08.2027											
4	Albert-Schweitzer SBBZ: Vorbereitung und Durchführung Planerfindung VgV-Verfahren ab 4. Quartal 2024, Terminierung der Realisierung abhängig von städtischen Ressourcen					Vorbereitung und Durchführung Planerfindung VgV-Verfahren				Albert-Schweitzer-Schule, Planung und Umsetzung Schulneubau			
	Albert-Schweitzer SBBZ: Standortentscheidung												
	Albert-Schweitzer SBBZ: mobile Lösung bis Fertigstellung Schulneubau									Albert-Schweitzer-Schule, Planung und Umsetzung der mobilen Lösung		Schule im Interim	
5a	Grundschule Kuppigen: Übergangsweise Einrichtung GT-Betreuung in ehemaliger Nachbarschaftshauptschule bis SJ 2026/2027, damit Schaffung GT-Angebots im Cluster-Nord					Grundschule Kuppigen Idee: organisatorische Umsetzung mit möglichst geringen baulichen Aufwand							
5b	Grundschule Gültstein: Beauftragung Planungen für Erweiterung und Räume für GT + Umsetzung ab 2027 ff., damit Schaffung GT Angebot im Cluster Süd									Grundschule Gültstein, Erweiterung GT			
5c	Grundschule Oberjesingen: Schaffung von Räume für Ganztagsbetreuung als Mietlösung in Neuplanung Gemeindezentrum					Wettbewerb Grundstück, Satzungsbeschluss				Bau ab 2027			
6.	Pfalzgraf-Rudolf-Grundschule: Alternativenprüfung und ggf. für Umbau und Erweiterung									Pfalzgraf-Rudolf- Grundschule, Variantenprüfung			
7.	Theodor-Schüz-Realschule: Sanierung naturwissenschaftlicher Bereich									Theodor-Schüz-Realschule, NW-Bereich			
8.	Grundschule Kuppigen: Umbau und Sanierung mit Einrichtung Lerncluster zur Umsetzung von Ganztagsbetreuung im Schulgebäude												Grundschule Kuppigen, Sanierung